



## GRAVEMELDING - GJELDER I BARDU KOMMUNE for 2009

NR: 

<b>BYGGHERRE:</b>		<b>TLF:</b>	<b>FAX:</b>
<b>ADRESSE:</b>		<b>GNR/BNR:</b>	
<b>ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET</b>		<b>Fra:</b>	<b>Til:</b>
<b>ARBEIDETS ART:</b> Eks. vann, avløp, kabel.			
Vil arbeidet omfatte graving i off. trafikkarealer (gate, fortau, park.plass) sett kryss:		<b>JA:</b>	<b>NEI:</b>
Navn på off. veg(er) som berøres av arbeidet:			
Vil det bli nødvendig å sperre for trafikk - sett kryss	<b>JA:</b>	<b>NEI:</b>	Hvis Ja, hvor lenge:
Vil arbeidet medføre sprengning - sett kryss	<b>JA:</b>	<b>NEI:</b>	Største dybde (m): Graving/sprengning
<b>Event. tilleggsopplysninger:</b>			

Arbeidet skal utføres innenfor rammen angitt i vedlagte orientering. Jeg/vi er klar over min/vår erstatningsplikt og erkjenner ubetinget erstatningsplikt for skade av enhver art som forårsaket av gravingen/sprengningen. Det er en forutsetning at arbeider som omfattes av plan- og bygningsloven er godkjent av bygningsmyndighetene. Gravemeldingen omfatter ikke private stikkledninger, kabler, ledninger o.l. Den som graver har selv ansvaret for å skaffe opplysninger om dette.

Dato	Ansvarlig entreprenør ( underskrift )	Adresse	TLF./FAX:

### Søknaden er forelagt og påtegnet av :

Institusjon:	Dato, underskrift og event. merknader
<b>NORNETT AS - kabelTV</b> (gjelder spesielt i Forsvarets områder) tlf. 784 57575 / 815 44343 Fax. 784 57570	
<b>TELENOR, Gravemeldingstjenesten</b> Alkeveien 10, 9293 Tromsø, Tlf. 09146 Fax 80 08 01 46 <b>TROMS KRAFTF. DA</b> 9325 BARDUFOSS, Tlf .778 35400. Fax 80 08 01 46  Felles gravemeldingstjeneste fra 01.01.2005. Kabelpåvisning gjøres av Troms Kraft Nett	
<b>FORSVARETS LOGISTIKKORG./IKT</b> Sundlia leir 9325 BARDUFOSS Tlf. 778 95820 Fax: 778 95829	
<b>FORSVARSBYGG Midt Troms SETERMOEN</b> 9360 BARDU Fax: 771 93309	
<b>FORSVARETS IKT.AVD. SBBN/BrigN/Div, 6</b> 9325 BARDUFOSS, Tlf. 778 95706 Fax 778 95829	
<b>BARDU KOMMUNE,</b> <b>Tekniske avdelinger</b> PB 401 9365 BARDU Tlf . 77 18 52 80 Fax 77 18 53 01.	Fastmerker Grensemerker må ikke skades Vann / Avløp Elektro / kabler Vei
<b>STATENS VEGVESEN</b> (Riks/F.Vei) Finnsnes – trafikkstasjon Tlf .77 85 17 04 Fax. 77 85 17 10	
<b>POLITIET( kun off.trafikkarealer).</b> 9360 BARDU, Tlf . 771 86720 Fax. 771 86730	

## PLIKTER OG ANSVAR FOR DEN SOM GRAVER:

Ved graving plikter den som er ansvarlig for å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene. Gravemeldingen skal i så måte være til hjelp for den som graver til å skaffe seg disse viktige opplysningene.

Dersom det oppstår skader fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og pliktig til å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.

Ved arbeid på eller nær offentlig vei er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57,58, og forurensningslovens §§ 28,37.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad.

Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 eller en nøyaktig skisse med nødvendige mål og nordpil:



MÅLESTOKK \_\_\_\_\_

DATO \_\_\_\_\_

UNDERSKRIFT \_\_\_\_\_

**ORIENTERING VEDR. GRAVEMELDING - BARDU KOMMUNE**

**KRAV TIL UTFØRELSE AV ARBEIDER SOM BERØRER KOMMUNALE ANLEGG**

**1.0 Graving i kommunale trafikkarealer:**

- 1.1 Ved graving i trafikkarealer med fast veidekke skal asfalten **sages** før dekket fjernes slik at en får en jevn og skarp avgrensing mellom det berørte grøfteareal og det øvrige trafikkarealet.
  - 1.2 Væskeførende ledning legges i frostfri dybde min. 2,0m under vegbanen og føres om mulig gjennom vegen ved boring, gjelder veger med fast dekke.
  - 1.3 Ved gjenfylling av ledningsgrøft nyttes samme eller tilsvarende masser som i vegkroppen fra tidligere. Massene legges tilbake lagvis. Hvert lag må under gjenfyllingen komprimeres godt, så setninger unngås. Ved graving i trafikkarealer der masseseparasjonsduk er brukt i vegkroppen (gjelder særlig der en har grunnforhold med masser av leire) skal denne erstattes med ny i det berørte arealet. Duken legges tilbake i grøfta i samme dybde som tidligere med en overlapp på min 50 cm til uskadet duk og overfylles med et forsterkningslag av velgraderte, rene grusmasser.
  - 1.4 Påfør bærelag av knust grus 0-18/22/30 i en jevn tykkelse på ca 15cm.
    - 1.5 Asfalteringsarbeider skal utføres i regi av Bardu kommune, dersom noe annet ikke er spesielt avtalt på forhånd. Oppgjør skjer etter oppmålt areal som er berørt av angjeldende arbeider.
- For dette betales etter tilsendt faktura kr 75 -pr.m2 og en fast avgift på kr 500- for graving i vei m/fast dekke. Beløpet gjelder fra 01.01.95, vil bli justert.

**2.0 Graving i offentlige park og grøntarealer:**

- 2.1 Det må utvises generell varsomhet slik at minst mulig av eksisterende grøntareal berøres av arbeidet. Arbeidet skal med mindre noe annet ikke er tvingende nødvendig utføres i tidsperioden 1mai-1.okt.
- 2.2 Torv stikkes og legges til side (på plastunderlag e.l.) før resterende graving foretas.
- 2.3 Ved gjengraving fylles grøfta med stedlige masser og stampes lett. Torva legges deretter tilbake på toppen av grøfta. Der dette ikke er mulig skal øverste lag planeres og tilsås.

**3.0 Graving ved vann- og Avløpsanlegg:**

- 3.1 Arbeid i forbindelse med kommunale vann- og avløpsanlegg skal utføres av kvalifisert entreprenør, det må dokumenteres fra entreprenør at arbeidsleder har ADK-sertifikat. Før event. tilkoblinger til kommunalt nett skal Bardu kommune v/Teknisk etat kontaktes for kontroll av tilkoblingen.
- 3.2 For private avløpsanlegg skal det søkes særskilt.

**4.0 Graving ved fastmerker, grensemerker etc.:**

- 4.1 Det må vises størst mulig aktsomhet under gravearbeidet slik at fastmerker og/eller grensemerker for eiendommer hverken skades, flyttes eller fjernes.